

Информация о выполнении предложений (рекомендаций), направленных ГКУ РБ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Выборочный анализ и оценка обоснованности, своевременности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению и заключенным контрактам на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства за счет средств республиканского бюджета (в т.ч. за счет средств федерального бюджета), выделенных по виду расхода 414 и 522 на ГРБС 811 в 2025 г.»

	Предложение (рекомендация) (письмо от 25.04.2025 № 47-05-01-ИЗ45/25)	Исполнение (письмо ГКУ РБ «УКС ПРБ» от 09.04.2026 № 86-11-04-И647/26)
1	<p>Обеспечить своевременное исполнение контрактов по ОКС «Строительство средней общеобразовательной школы на 176 учащихся в у. Баянгол Баргузинского района», «Проектно-изыскательские работы и разработка проектной документации нового кампуса государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия «Бурятский республиканский многопрофильный техникум инновационных технологий», «Проектно-изыскательские работы и разработка проектной документации нового корпуса государственного автономного учреждения здравоохранения «Реабилитационный клинический 2 лечебно-реабилитационный центр «Центр Восточной Медицины» (пос. Верхняя Березовка)», «Реконструкция, в том числе разработка проектной и рабочей документации объекта по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7 под размещение Центра креативных индустрий в г. Улан-Удэ», «Строительство поликлиники в с. Курумкан Курумканского района Республики Бурятия», исполнение которых установлено в текущем году и в январе 2026 г.</p>	<p>1. По объекту «Строительство средней общеобразовательной школы на 176 учащихся в у. Баянгол Баргузинского района»: Согласно дополнительному соглашению №9 от 15.08.2025 г. к государственному контракту от 14.09.2023 №12ГК-2023 срок исполнения государственного контракта - до 30.08.2025 г. Получено положительное заключение Республиканской службы государственной службы строительного и жилищного надзора от 26.08.2025 г. №41-1-8/2025. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.08.2025 №03-01-01-2025.</p> <p>2. По объекту «Проектно-изыскательские работы и разработка проектной документации нового кампуса государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Бурятия «Бурятский республиканский многопрофильный техникум инновационных технологий»: Государственный контракт от 29.03.2024 г. № 0102200001624000521 исполнен в полном объеме 28.12.2025.</p> <p>3. По объекту «Проектно-изыскательские работы и разработка проектной документации нового корпуса государственного автономного учреждения здравоохранения «Реабилитационный клинический 2 лечебно-реабилитационный центр «Центр Восточной Медицины» (пос. Верхняя Березовка)»: Выполнение работ по государственному контракту от 29.03.2024 № 0102200001624000517 в установленный срок до 01.06.2025 не завершено. В соответствии с дополнительным соглашением № 5 от 25.12.2025 к контракту на основании распоряжения Правительства Республики Бурятия от 22.12.2025 № 1130-р права и обязанности государственного заказчика по контракту переданы ГАУЗ «...». В настоящее время контракт находится в стадии исполнения.</p> <p>4. По объекту «Реконструкция, в том числе разработка проектной и рабочей документации объекта по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7 под размещение Центра креативных индустрий в г. Улан-Удэ»: В соответствии с дополнительным соглашением № 7 от 25.11.2025 к государственному контракту от 01.04.2024 №0102200001624000462 срок окончания выполнения работ – 31.03.2026. Выполнение работ по государственному контракту в установленный срок не завершено. В настоящее время контракт находится в стадии исполнения, строительная готовность объекта – 70%.</p> <p>5. По объекту «Строительство поликлиники в с. Курумкан Курумканского района Республики Бурятия»: В соответствии с дополнительным соглашением №11 от 17.02.2026 к государственному контракту от 28.02.2024 № 0102200001624000053 срок исполнения контракта - 30.04.2026 г. В настоящее время контракт находится в стадии исполнения, строительная готовность объекта – 90%.</p>
2	<p>Обеспечить своевременное заключение и исполнение контрактов по ОКС «Государственное бюджетное учреждение</p>	<p>По объектам «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Хоринская центральная районная больница Поликлиника», «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тункинская центральная районная больница Поликлиника», «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижнеангарская центральная</p>

	<p>здравоохранения Хоринская центральная районная больница Поликлиника», «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тункинская центральная районная больница Поликлиника», «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижнеангарская центральная районная больница Поликлиника», «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Окинская центральная районная больница Поликлиника», исполнение которых установлено в текущем году.</p>	<p>районная больница Поликлиника», «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Окинская центральная районная больница Поликлиника»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Государственный контракт от 29.04.2025 №0102200001625000693 на поставку и монтаж быстровозводимой модульной конструкции «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Хоринская центральная районная больница Поликлиника» исполнен 08.12.2025; - Государственный контракт от 30.04.2025 № 0102200001625000701 на поставку и монтаж быстровозводимой модульной конструкции «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тункинская центральная районная больница Поликлиника» исполнен 12.12.2025; - Государственный контракт от 30.04.2025 № 0102200001625000702 на поставку и монтаж быстровозводимой модульной конструкции «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижнеангарская центральная районная больница Поликлиника» исполнен 09.12.2025; - Государственный контракт от 30.04.2025 № 0102200001625000695 на поставку и монтаж быстровозводимой модульной конструкции «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Окинская центральная районная больница Поликлиника» исполнен 04.12.2025.
3	<p>Принять меры по устранению завышения сметной стоимости и НМЦК в связи с техническими ошибками в ЛСР по ОКС «Строительство школы на 150 мест в с. Оймур Кабанского района Республики Бурятия».</p>	<p>В процессе осуществления входного контроля проектной и рабочей документации, заказчиком которой является АМО «...», переданной в адрес ГКУ РБ «УКС РБ» для строительства объекта «Строительство школы на 150 мест в с. Оймур Кабанского района Республики Бурятия», выявлено несоответствие проектной и сметной документации.</p> <p>В целях устранения замечаний по завышению сметной стоимости и НМЦК в связи с техническими ошибками в ЛСР по ОКС «Строительство школы на 150 мест в с. Оймур Кабанского района Республики Бурятия» заключен государственный контракт №1 ШО-2026 от 13.02.2026 г. с ИП ... на выполнение работ по внесению изменений в проектную и рабочую документацию объекта капитального строительства.</p> <p>По состоянию на 07.04.2026 г. производятся работы по корректировке проектной и сметной документации.</p>