

Информация о выполнении предложений (рекомендаций), направленных Администрации МО «Кабанский район» по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит бюджетных процессов и деятельности государственных и муниципальных заказчиков, направленной на закупку работ (услуг) за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в период с января 2022 года по май 2024 года (выборочно в отношении отдельных федеральных проектов) (параллельное мероприятие со Счетной палатой Российской Федерации)»

	Предложение (рекомендация) (письмо от 22.07.2024 г. № 47-05-01-И927/24)	Исполнение (письмо Администрации МО «Кабанский район» от 25.02.2026 № 23.01-И427/26)
1	<p>Обеспечить своевременное исполнение контракта, заключенного по ОКС «Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, РБ, г. Бабушкин, ул. Комсомольская».</p>	<p>По состоянию на 20.02.2026 года фактические работы по строительству объекта «Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Комсомольская» завершены.</p> <p>В настоящее время Муниципальный заказчик (МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» Администрации МО «Кабанский район» РБ) в полном объеме выполнил свои обязательства перед подрядчиками и поставщиками.</p> <p>Получено Заключение Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора «О соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета и используемых энергетических ресурсов» от 20.12.2024 года №67-1-8/2024.</p> <p>Получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.12.2024 года №03-09-04-2024.</p> <p>В течение всего периода строительства МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» выполнял претензионную работу в отношении ООО «...» в связи с нарушением подрядной организацией графика выполнения работ по контракту от 6 декабря 2022 года № 03023000858220000020001.</p> <p>По состоянию на 27.12.2024 года МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи» Администрации МО «Кабанский район» (Заказчик) произведено взыскание неустойки по исполнению контракта от 06 декабря 2022 г. № 03023000858220000020001.</p> <p>По состоянию на 20.02.2026 года ООО «...» по объекту не подтвердило часть фактически выполненных работ Актами выполненных работ (КС-2, КС-3).</p> <p>В настоящее время, ведется претензионная работа в отношении ООО «...» по решению вопроса о завершении всех взаиморасчетов и закрытия контракта по объекту «Центра культурного развития по адресу: Россия, Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Комсомольская».</p>