

Информация о выполнении предложений (рекомендаций), направленных Администрации МО «город Северобайкальск» по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Выборочный анализ и оценка обоснованности, своевременности и результативности расходов на закупки по планируемым к заключению и заключенным контрактам на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства за счет средств республиканского бюджета (в т.ч. за счет средств федерального бюджета), выделенных по виду расхода 414 и 522 на ГРБС 811 в 2025 г.»

	Предложение (рекомендация) (письмо от 25.04.2025 № 47-05-01-ИЗ44/25)	Исполнение (письма Администрации МО «город Северобайкальск» от 11.04.2025 № 17.01-И510/25, от 10.04.2026 № 17.01-И560/26)
1	Внести изменения в цену муниципального контракта № 001 от 22.02.2023 г. в соответствии новым положительным заключением от 08.04.2024 г. № 03-1-1-2-018907-2025 в части достоверности определения сметной стоимости, согласно которой уменьшена сметная стоимость ОКС.	<p>Проектной организацией - ООО «...» откорректирована сметная документация в части устранения технических ошибок, допущенных на этапе прохождения первичной Государственной экспертизы. Получено новое заключение Государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости №03-1-1-2-018907-2025 от 08.04.2025 г.</p> <p>В настоящее время ведется подготовительная работа для определения итоговой стоимости контракта с учетом следующих факторов. Проектной организацией ООО «...» осуществляется корректировка сметной документации в части изменения планового положения 4-х аварийных иловых полей, здания АБК, ДЭС БКТП, демонтажа существующего здания хлораторной и блока технических емкостей №3, устройства периметрального ограждения очистных сооружений, а также изменение полигона ТКО. 17.03.2026 от ООО «...» получено письмо о гарантируемом приеме и утилизации строительных отходов с объекта «Реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой в г. Северобайкальск».</p>
2	Проверить обоснованность перераспределения в смете контракта стоимости работ, уменьшение которых произведено в связи с исправлением сметных ошибок и уменьшением расстояния перевозки, в т.ч. на соответствие утвержденной проектно-сметной документации.	<p>Решен вопрос о рассеивающем водовыпуске очистных сооружений в г. Северобайкальске в связи с изменением границ рыбохозяйственной заповедной зоны озера Байкал. Подписано распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.02.2026 № 389-р «О внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства Российской Федерации от 19.08.2023 № 2243-р» в части изменения границ рыбохозяйственной заповедной зоны озера Байкал.</p> <p>Учитывая вышеизложенное, итоговая стоимость работ по контракту может быть определена только на основании нового заключения Государственной экспертизы.</p>
3	Истребовать подтверждающие документы за размещение и утилизацию строительного мусора в сумме, указанной в отчёте, установленные сметой контракта.	<p>На сегодняшний день ведётся работа с экспертной организацией. Полный пакет документации подготовлен. В срок до 10.04.2026 будет произведена повторная загрузка документации в АУ РБ Госэкспертиза. Задержка загрузки документации в АУ РБ Госэкспертиза, произошла по причине ожидания информации о площадке по размещению строительных отходов. Ориентировочный срок получения положительного заключения государственной экспертизы по итогам корректировки проектно-сметной документации до 15 мая 2026.</p>